

**Protokół Nr 9/2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 03 listopada 2025 roku**

Obecni – jak w zał. liście obecności – nieobecna Radna Barbara Synowiec.

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji, porządek posiedzenia.

Ad.1. Kontrola wydatków poniesionych na remont ul. Hallera, ul. Rubinowej i ul. Lipowej w Imielinie.

A) Przebudowa ulicy Hallera w mieście Imielin w formule zaprojektuj i wybuduj”.

W toku kontroli ustalono, że:

- na realizację zadania wpłynęły 4 oferty,
- w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą zadania została Firma INFRAX z Bojszów,
- na realizację zadania została zawarta w dniu 19 marca 2024 roku Umowa o roboty budowlane Nr 87/2024 z terminem realizacji do dnia 13 lipca 2024 roku,
- za wykonanie całego przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie **brutto 4.017.035,01 zł**,
- zawarto dwa Aneksy do umowy:
 - a) Aneks Nr 1 z dnia 10 maja 2024 roku - z uwagi na grubszą warstwę nawierzchni asfaltowej wynikała potrzeba wykonania dodatkowego centymetra mechanicznego rozebrania nawierzchni o powierzchni 61460m², koszt wykonania robót – 86.935,17 zł brutto (zwiększono kwotę umowy na 4.103.970,18 zł brutto),
 - b) Aneks Nr 2 z dnia 25 czerwca 2024 roku – z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowego skropienia podbudowy tłuczniowej – koszt wykonania robót – 24.600,00 zł brutto (zwiększono kwotę umowy na 4.128.570,18 zł brutto).
- odbiór robót nastąpił 25 lipca 2024 roku.
- całkowita wartość zadania wyniosła 4.122.041,18 zł brutto plus koszt wykonania tablicy promocyjnej 3.813,00 zł brutto, **łącznie 4.125.854,18 zł brutto**.

Komisja zapoznała się również z przedłożonymi fakturami.

Środki przeznaczone na realizację zadania:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –	2.965.746,40 zł
- Fundusz Odporności GZM –	223.552,00 zł
- Gmina Imielin –	936.555,78 zł.

	4.125.854,18 zł

W toku kontroli, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

B) Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej w Imielinie”.

W toku kontroli ustalono, że:

- na realizację zadania wpłynęło 9 ofert,
- w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą zadania została Firma INFRAX z Bojszów,
- na realizację zadania została zawarta w dniu 12 sierpnia 2024 roku Umowa o roboty budowlane Nr 194/2024 z terminem realizacji (zakończenia robót) do dnia 22 września 2025 roku,
- przekazanie placu budowy nastąpiło 22 sierpnia 2024 roku,
- za wykonanie całego przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie **brutto 7.132.267,68 zł** (płatność w trzech częściach),
- z powodu kolizji na budowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym wodociągiem, kanalizacją tłoczną oraz przyłączami, które nie wszystkie zostały zlokalizowane na etapie projektowym, na podstawie zawartego w dniu 15 listopada 2024 roku Aneksu Nr 1, przesunięto termin zakończenia i rozliczenia pierwszego etapu inwestycji do dnia 30 maja 2025 roku,
- z powodu kolizji i uszkodzenia kabla elektrycznego sygnałowego kanalizacji sanitarnej rurociągu podciśnieniowego w trakcie realizacji robót ziemnych podczas wykonywania dolnych warstw konstrukcji przebudowywanej drogi, polegających na wykonaniu podłoża stabilizowanego cementem i dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, czego powodem było zbyt płytkie pierwotne ułożenie kabla, stwierdzono konieczność wykonania nowego kabla sygnałowego kanalizacji sanitarnej rurociągu podciśnieniowego wraz ze wszystkimi podłączeniami studzienek z poszczególnych posesji na odcinku od skrzyżowania ul. Rubinowej z ul. Kusocińskiego przez skrzyżowanie z ul. Dunikowskiego do końca odcinka B, co spowodowało zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę 36.294,84 zł brutto i podpisanie w dniu 12 sierpnia 2025 roku Aneksu Nr 2 do umowy,

- realizacja zadania nastąpiła w okresie od 22 sierpnia 2024 roku do 22 września 2025 roku, odbiór robót nastąpił 03 października 2025 roku, termin wykonania przedmiotu umowy został dotrzymany,
- roboty wykonano zgodnie z projektem, przetargiem, umową i aneksami,
- przebudowa ul. Rubinowej obejmowała przebudowę jezdni o długości ok. 1204 m wraz z poboczami, zjazdami i dojazdami do posesji oraz przebudowę sieci: elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizację deszczową,
- realizacja zadania kosztowała łącznie **7.168.562,52 zł brutto**.

Komisja zapoznała się również z przedłożonymi fakturami.

Środki przeznaczone na realizację zadania:

- Rządowy Fundusz Polski Ład –	6.775.654,29 zł
- Gmina Imielin -	392.908,23 zł

	7.168.562,52 zł

W toku kontroli, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

C) Remont drogi gminnej ul. Lipowej (655063S) w Gminie Imielin.

W toku kontroli ustalono, że:

- na realizację zadania wpłynęło 11 ofert,
- w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą zadania została Firma DROGOPOL z Katowic,
- na realizację zadania została zawarta w dniu 06 grudnia 2024 roku Umowa o roboty budowlane Nr 235/2024 z terminem realizacji do dnia 31 maja 2025 roku,
- za wykonanie całego przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie **brutto 425.475,82 zł**,
- dnia 23 maja 2025 roku zawarto Aneks Nr 1 do umowy zwiększający kwotę wynagrodzenia do kwoty 459.390,97 zł (zwiększenie kwoty wynikało z wykonania robót koniecznych, które wynikły w toku realizacji zadania – wykonano złe pomiary na etapie projektowania w stosunku do rzeczywistych powierzchni; zakres inwestycji nie uległ zwiększeniu).
- odbiór robót nastąpił 13 czerwca 2025 roku.

- wartość zadania wyniosła **459.390,97 zł brutto** plus koszt wykonania tablicy promocyjnej 1.722,00 zł brutto, **łącznie 461.112,97 zł brutto**.

Komisja zapoznała się również z przedłożonymi fakturami.

Środki przeznaczone na realizację zadania:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –	214.487,91 zł
- Gmina Imielin -	246.625,06 zł

	461.112.97 zł

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji

Radny Mariusz Śliwka