

Sprawozdanie z realizacji planu zadań inwestycyjno-remontowych na 2024 rok

Nazwa zadania	Wykonawca	Data zawarcia umowy	Kwota [brutto]	Rozpoczęcie Zakończenie	Uwagi
Zagospodarowanie skweru w rejonie rynku w Imielinie	Firma Usługi Remontowo – Budowlane Leszek Goczoł, ul. Św. Brata Alberta 62, Imielin	2024.03.15	1 419 561,44 zł	2024.06.03 2024.08.31	Prace trwają. Zakończono wymianę nawierzchni placu przed budynkiem urzędu oraz na odcinkach ulic przyległych. Trwają roboty związane z zagospodarowaniem skweru za Kapliczką.
Przebudowa ul. Poniatowskiego w Imielinie	Lider konsorcjum: F.H.U.DAMEKS Damian Turczyński, ul. Kordeckiego 39, 41-407 Imielin	2024.03.26	3 898 431,25 zł	2024.04.15 2024.09.14	Prace trwają. Wykonano odwodnienie oraz podbudowę drogi. Ułożono krawężniki oraz obrzeża, trwa układanie kostki brukowej oraz umacnianie skarp rowu.
Przebudowa ulicy Hallera w Mieście Imielin w formule zaprojektuj i wybuduj	INFRAX Sp. z o.o. ul. Jedlińska 97, 43-220 Bojszowy,	2024.03.19	4 122 041,18 zł	2024.04.15 2024.07.13	Prace zakończono
Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi	Lider konsorcjum: P.P.H.U DANAMA Lucyna Turczyńska, ul. Kordeckiego 39, 41-407 Imielin	2023.05.12	5 135 518,25 zł	2023.05.29 2024.06.29	Prace zakończono
Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej w Imielinie	INFRAX Sp. z o.o. ul. Jedlińska 97, 43-220 Bojszowy,	2024.08.12	7 132 267,68 zł	2024.08.22 2025.09.25	Zakończono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę. Zawarto umowę.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szluz