

cyfry Pmew. m. Śliwka

Informacja na temat pracy Komisji Rewizyjnej w okresie międzysesyjnym

Posiedzenie Komisji odbyło się **09 grudnia 2024 roku**.

Komisja dokonała kontroli wydatków poniesionych na inwestycje w mieście w 2024 roku.

Kontrola objęła:

- 1) „Przebudowę ulicy Poniatowskiego w Imielinie”.
- 2) „Zagospodarowanie skweru w rejonie rynku w Imielinie”.

1) Odnosnie przebudowy ulicy Poniatowskiego w Imielinie”, w toku kontroli ustalono, że:

- na realizację zadania wpłynęło 6 ofert,
- w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą zadania została Firma - Lider konsorcjum: F.H.U. DAMEKS Damian Turczyński z Imielina
Partner konsorcjum: P.P.H.U. DANAMA Lucyna Turczyńska z Imielina
Partner konsorcjum: AMP Anna Proksa z Jaworzna
- na realizację inwestycji została zawarta w dniu 26 marca 2024 roku Umowa o roboty budowlane Nr 89/2024 z terminem realizacji do dnia **14 września 2024 roku**,
- za wykonanie całego przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie **brutto 3.898.431,25 zł**,
- przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót nastąpiło **15 kwietnia 2024 roku**,
- w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, 02 września 2024 roku zawarto Aneks Nr 1 do umowy, na podstawie którego wydłużono okres realizacji zadania do dnia 14 października 2024 roku oraz zwiększono kwotę wynagrodzenia do kwoty brutto – **4.031.657,45 zł**,
- całkowita wartość zadania wyniosła **4.027.398,76 zł brutto**.

W toku kontroli, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

2) Oдноśnie zagospodarowania skweru w rejonie rynku w Imielinie,
w toku kontroli ustalono, że:

- na realizację zadania wpłynęły 2 oferty,
- w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą zadania została Firma: Usługi Remontowo-Budowlane Leszek Goczół z Imielina,
- na realizację zadania została zawarta w dniu 15 marca 2024 roku Umowa o roboty budowlane Nr 88/2024 z terminem realizacji do dnia **31 sierpnia 2024 roku**,
- za wykonanie całego przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie **brutto 1.419.561,44 zł**,
- przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót nastąpiło **03 czerwca 2024 roku**,
- roboty objęły: przebudowę parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Aptecznej oraz wymianę jezdni ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Imielińską,
- odbiór robót nastąpił **12 września 2024 roku**,
- całkowita wartość zadania wyniosła **1.419.561,44 zł brutto**.

W toku kontroli, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Ponadto Komisja podsumowała swoją pracę za okres od maja do grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Komisji

Radny Mariusz Śliwka